Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié le 28/06/2024
ID : 013-211300637-20240624-144_2024-DE

Annexe 4 - Calendrier prévisionnel des projets de la SNCF et de la Métropole

	2023		2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030			
	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
PASSERELLE																														
Etude PRO		■	■	■																										
Installation de chantier						■																								
Phase REA						■	■	■	■	■	■	■																		
CCR OP1																														
Installation de chantier + modification base vie	■																													
Phase REA		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
Déplacement PDL 15 Kv									■	■																				
Démolition immeuble ICF																														
Relogements occupants	■	■	■	■																										
Cession immeuble ICF/EPF					■																									
Travaux démolition						■	■																							
MAINTENIR DEMAIN																														
Relogement provisoire UTM		■																												
Etudes nouveau bâtiment		■	■	■	■	■																								
Construction nouveau bâtiment							■	■	■	■																				
NOUVELLE ENTREE SECURISEE																														
Convention Financement				■																										
Consultation Moe					■																									
Etudes APD+diag complementaires						■	■																							
Dossier PRO								■	■																					
Autorisations administratives										■																				
DCE/AO consultations entreprises											■																			
Travaux												■	■	■																
ZAC OASIS																														
Approbation dossier création ZAC								■																						
Approbation dossier réalisation ZAC												■																		
Modification PLU									■	■	■	■																		
Travaux VRD Est et voie "parc"															■	■	■	■												
PEM																														
Etudes de faisabilité			■	■	■	■																								
Validation du programme et delibération du Conseil Métropolitain							■	■																						
Consultation de Moe									■	■	■																			
AVP												■	■																	
PRO														■																
DCE															■															
REA																	■	■	■	■	■	■								
Barreau de SULAUZE																														
Travaux	■	■	■	■	■	■																								
Voie de connexion vers le barreau de Sulauze																														
Conception + appel d'offres						■	■	■	■	■	■																			
Negociations foncières + acquisition						■	■	■	■																					
Travaux												■	■	■	■	■	■													